

**ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА БЮДЖЕТНИ ЛИНИИ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

Компонент 1 „Образование и умения“	
Инвестиция/реформа CID номер Инвестиция/реформа име	С1.11 „Центрове за НТИМ и иновации в образованието“ С1.12 „Модернизация на образователна инфраструктура“ С1.14 „Младежки центрове“
Вид промяна в сравнение със CID	[Добавяне/премахване/модифициране]
Правно основание на промяната (изберете поне едно)	<input type="checkbox"/> Член 14(2) - искане за заем <input checked="" type="checkbox"/> Член 18(2) - актуализиране на максималния финансов принос <input type="checkbox"/> Член 21 - изменение поради обективни обстоятелства <input type="checkbox"/> Член 21a - невъзстановима финансова помощ по REPowerEU (приходи по схемата за търговия с емисии) <input type="checkbox"/> Член 21б (2) – трансфери от резерва за приспособяване във връзка с последиците от Брекзит <input type="checkbox"/> Нищо от горното, поправка на техническа грешка
Изменени елементи (само за изменени мерки)	<input checked="" type="checkbox"/> Описание на компонент/мярка <input checked="" type="checkbox"/> Етапи и цели <input checked="" type="checkbox"/> Очаквани разходи <input type="checkbox"/> Зелено и цифрово маркиране (потенциално релевантно, тъй като е налице съществена промяна в съответната мярка) <input type="checkbox"/> Самооценка за съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“

С1.11 „Центрове за НТИМ и иновации в образованието“

Описание и обосновка на промяната:

1. Промяна на оценката на разходите (бюджета на инвестицията) - от 480 125 916,67 лв. на 496 692 540,67 лв. Предлага се преразпределяне на средства в размер на 16 566 624 лв. от МВУ от инвестиция С2.11 „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез научни изследвания и иновации“ към настоящата инвестиция С1.11 „Центрове за НТИМ и иновации в образованието“. Причината е в идентифицирана необходимост от промяна на местоположението на Националния STEM център и изграждане на нова сграда за центъра на територията на София Тех Парк АД, вместо ремонт на съществуваща постройка, което ще изисква допълнително финансиране.

2. Промяна на крайния срок за изпълнение на етап № 9 – от 31.12.2023 г. на 31.12.2024 г. Искането за промяна е свързано с необходимостта от осигуряване на достатъчно време за подписване на договори с избраните изпълнители с оглед на евентуално обжалване на процедури за възлагане на обществени поръчки за строително-ремонтни работи в съответствие с действащото национално законодателство. Предложените промени няма да засегнат цялостното изпълнение на Инвестиция С1.11 и няма да променят срока за изпълнение на цел №10 „Приключване на изграждането и обновяването на националния и трите регионални центъра

за НТИМ“ и цел №11 „Училища с новоизградени и/или новооборудвани лаборатории за НТИМ, в т.ч. класни стаи с достъп до високи технологии“, като крайният срок за изпълнение на инвестицията ще бъде спазен.

Изменени елементи	Настояща версия	Изменена версия
<i>Описание на мярката</i>	Етап № 9 Срок на изпълнение: Т4 2023 г.	Етап № 9 Срок на изпълнение: Т4 2024 г.
<i>Етапи и цели</i>	Етап № 9	Етап № 9
<i>Оценка на разходите</i>	480 125 917 лв.	496 692 541 лв.
<i>Зелено и цифрово маркиране</i>		
<i>Самооценка за съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“</i>		

С1.12 „Модернизация на образователна инфраструктура“

Описание и обосновка на промяната:

1. Промяна на оценката на разходите (бюджета на инвестицията) - от 569 418 333,99 лв. на 567 403 507,62 лв. Предлага се прехвърляне на 2 014 826,37 лв. от МВУ, осигурени от спестявания по инвестицията, към инвестиция С1.14 “Младежки центрове“, в която е установен недостиг на същата стойност.

2. Промяна на описанието на етап № 12 и цел № 13. Предложената промяна в описанието на етап № 12, съответно в описанието на цел № 13 е необходима с оглед прецизиране на конкретния брой училища и детски градини след приключване на оценката в рамките на процедура чрез подбор на предложения на конкурентен принцип BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“. От общо постъпили 228 предложения, на етап Техническа и финансова оценка (ТФО) се оценяват 177 предложения, от които 50 са насочени към обновяване на съществуващи сгради на детски градини, а останалите 127 – към обновяване на съществуващи сгради на училища. Едно предложение, включващо обновяване на съществуваща сграда на детска градина, не преминава ТФО, така че максималният брой детски градини, които могат да бъдат финансирани по процедурата, е 49. Прогнозира се на етапа на договаряне да бъдат сключени най-малко 47 договора за детски градини. Финансирайки и 69 училища, общата бройка от 116 обновени училища и детски градини според изискванията на оперативните договорености няма да се промени. Някои от училищата ще включват предучилищни групи за обучение, което ще допринесе за първоначално планирания ефект върху предучилищното образование.

3. Промяна на срока за изпълнение на етап № 12 – от 30.09.2023 г. на 31.03.2024 г. Предложената промяна на първоначално планирания график за изпълнение е необходима поради очаквано забавяне в изпълнението поради евентуално обжалване на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строително-ремонтни работи в съответствие с действащото национално законодателство и необходимостта от осигуряване на достатъчно време за подписване на договори с избраните изпълнители. Горепосочените промени няма да засегнат цялостното изпълнение на Инвестиция С1.12 и няма да променят срока за изпълнение на крайни цели № 13, 14, 15 и 16, като крайният срок за изпълнение на инвестицията ще бъде спазен.

4. Промени в превода на български език, касаещи етап № 12 и цели № 13 и 15. В цел № 15 „Приключване на обновяването на студентски общежития“ следва да стане „Приключване на обновяването на ученически общежития“ (превод на „student dormitories“ в случая на настоящата инвестиция), а „техникуми“ да се промени на „професионални гимназии“, съгласно чл. 38, ал.2 т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Изменени елементи	Настояща версия	Изменена версия
-------------------	-----------------	-----------------

<p>Описание на мярката</p>	<p><u>Етап № 12</u> <i>Описание:</i> Изпълнителите ще се подбират след успешно проведени процедури за възлагане на обществени поръчки. Договорите ще обхващат: - обновяване на съществуващите сгради в 57 детски градини и 59 училища; - обновяване на 24 техникума; - построяване на осем нови училища и осем нови детски градини; - обновяване на 23 студентски общежития; - построяване на три университетски комплекса.</p> <p><i>Срок за изпълнение:</i> Т3 2023 г.</p> <p><u>Цел № 13</u> <i>Описание:</i> След подписването на договорите (етапна цел 12) ще бъде завършено обновяването на 57 детски градини, 59 училища и 24 техникума. Освен това съответното оборудване и обзавеждане ще бъде доставено и монтирано.</p> <p><u>Цел № 15</u> <i>Наименование:</i> Приключване на обновяването на студентски общежития.</p>	<p><u>Етап №12</u> <i>Описание:</i> Изпълнителите ще се подбират след успешно проведени процедури за възлагане на обществени поръчки. Договорите ще обхващат: - обновяване на съществуващите сгради в 47 детски градини и 69 училища; - обновяване на 24 професионални гимназии; - построяване на осем нови училища и осем нови детски градини; - обновяване на 23 ученически общежития; - построяване на три университетски комплекса.</p> <p><i>Срок за изпълнение:</i> <u>Т1 2024 г.</u></p> <p><u>Цел № 13</u> <i>Описание:</i> След подписването на договорите (етапна цел № 12) ще бъде завършено обновяването на 47 детски градини, 69 училища и 24 професионални гимназии. Освен това съответното оборудване и обзавеждане ще бъде доставено и монтирано.</p> <p><u>Цел № 15</u> <i>Наименование:</i> Приключване на обновяването на ученически общежития.</p>
<p>Етапи и цели</p>	<p>Етап №12, Цел №13 и №15</p>	<p>Етап №12, Цел №13 и №15</p>
<p>Оценка на разходите</p>	<p>569 418 334 лв.</p>	<p>567 403 508 лв.</p>
<p>Зелено и цифрово маркиране</p>		
<p>Самооценка за съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“</p>		

С1.14 „Младежки центрове“

Описание и обосновка на промяната:

1. Промяна на оценката на разходите (бюджета на инвестицията) - от 63 082 288 лв. на 65 097 114 лв. Увеличаване на разходите за реализиране на инвестиция С1.14 „Младежки центрове“ от общо 70 000 000,00 лв. (в т.ч. 63 082 288,32 лв. от МВУ и 6 917 711,68 лв. национално съфинансиране) на 73 653 693,11 лв. (в т.ч. 65

097 114,69 лв. от МВУ и 8 556 578,42 лв. национално съфинансиране) чрез прехвърляне на средства в размер на 2 014 826,37 от МВУ от инвестиция С1.12 „Модернизация на образователна инфраструктура“ и осигуряване на допълнително национално съфинансиране.

Изменени елементи	Настояща версия	Изменена версия
Описание на мярката	Без промяна	Без промяна
Етапи и цели	Цел №22	Цел №22
Оценка на разходите	63 082 288 лв.	65 097 114 лв.
Зелено и цифрово маркиране		
Самооценка за съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“		

Компонент 2 „Научни изследвания и иновации“	
Инвестиция/реформа CID номер	С2.11 „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез научни изследвания и иновации“
Инвестиция/реформа име	
Вид промяна в сравнение със CID	[Добавяне/премахване/модифициране]
Правно основание на промяната (изберете поне едно)	<input type="checkbox"/> Член 14(2) - искане за заем <input checked="" type="checkbox"/> Член 18(2) - актуализиране на максималния финансов принос <input type="checkbox"/> Член 21 - изменение поради обективни обстоятелства <input type="checkbox"/> Член 21а - невъзстановима финансова помощ по REPowerEU (приходи по схемата за търговия с емисии) <input type="checkbox"/> Член 21б (2) – трансфери от резерва за приспособяване във връзка с последиците от Брекзит <input type="checkbox"/> Нищо от горното, поправка на техническа грешка
Изменени елементи (само за изменени мерки)	<input checked="" type="checkbox"/> Описание на компонент/мярка <input checked="" type="checkbox"/> Етапи и цели <input checked="" type="checkbox"/> Очаквани разходи <input type="checkbox"/> Зелено и цифрово маркиране (потенциално релевантно, тъй като е налице съществена промяна в съответната мярка) <input type="checkbox"/> Самооценка за съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“

С2.11 „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез научни изследвания и иновации“

Описание и обосновка на промяната:

1. Промяна на описанието на цел № 28 - вместо „10 проекта с туининг и две катедри на ЕНП“ да стане „3 проекта за туининг“ и вместо „38 проекта“ да стане „15 проекта“, както и промяна на целевата стойност на индикатора – вместо 50 да стане 18. В инвестицията е предвидено финансиране на 10 проектни предложения за туининг (5 през 2022 г. и 5 през 2023 г.) и 2 проектни предложения за катедри на ЕНП, подадени от български висши училища и научни организации,

получили висока оценка „над праговете“ (над 10 точки) от Европейската комисия (ЕК), но не получили европейско финансиране поради бюджетни ограничения в работната програма по част „Разширяване на участието и укрепване на ЕНП“ на РП „Хоризонт Европа“. Идентифицирани са 4 проекта за туининг с български организации координатори, получили висока оценка „над праговете“ от ЕК, които не са финансирани поради бюджетни ограничения в конкурсната сесия HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03-01. В процеса на съгласуване на проекта на Покана за участие в процедура за финансиране по НПВУ, за един от идентифицираните проекти е получено писмо от съответната българска организация координатор, в което посочват липса на възможност за участие в процедурата и за реализиране на оценени от ЕК проект. През 2022 г. от ЕК не са обявявани конкурсни сесии за набиране на проектни предложения за туининг, поради което няма допълнителни проекти, отговарящи на условията за финансиране. На 25.04.2023 г. е открита от ЕК нова конкурсна сесия за набиране на проектни предложения по 2 теми за туининг, която е с краен срок за кандидатстване 28.09.2023 г. Резултатите от тази сесия ще бъдат обявени около м. февруари-март 2024 г., което поражда невъзможност реалистично да се прогнозира дали ще има други проекти, подадени от български организации координатори, които ще получат висока оценка „над праговете“ от ЕК и няма да бъдат финансирани поради бюджетни ограничения в конкурсната сесия. В тази връзка не бихме могли реалистично да се ангажираме, че ще бъдат изпълнени други проектни предложения за туининг, извън идентифицираните 3 проекта. По направление „Катедри на Европейското научно пространство“ в рамките на отворената от ЕК конкурсна сесия HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-01-01 за катедри на ЕНП няма идентифицирани предложения от български висши училища и научни организации координатори, получили висока оценка „над праговете“ от ЕК, които не са финансирани поради бюджетни ограничения в конкурсната сесия. Отчитайки резултатите от затворените конкурсни сесии, обявени от ЕК и сроковете на предстоящите такива за набиране на проектни предложения, както и във връзка с крайния срок за изпълнение на инвестициите по НПВУ (месец юни 2026 г.) е обективно невъзможно да бъдат изпълнени проекти за катедри на ЕНП, които са със срока на изпълнение 5 години.

По етап № 27 има малък брой допустими кандидати с проекти на иновативни малки и средни предприятия, получили знака за качество „Печат за високи постижения“. В рамките на първия краен срок за кандидатстване са получени 16 проекта, от които 3 не могат да бъдат финансирани – 1 отказал се в рамките на договарянето, 1 - недопустим, тъй като е предприятие в затруднено положение и 1 проект без необходимия Печат за високи постижения. По данни от ЕК от последните конкурсни сесии на Европейския иновационен съвет има само 2 нови български предприятия, отличени с Печат за високи постижения;

2. Промяна на целевата стойност на цел № 30 – от 9 на 10. В рамките на инвестицията и в изпълнение на крайна цел № 29 „Подписване на договори с научноизследователски висши учебни заведения“ са сключени договори за финансиране по процедура „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“ с 9 университета, определени за изследователски висши училища от Министерския съвет. В допълнение, и Русенски университет „Ангел Кънчев“ също е определен със статут на изследователско висше училище, съгласно Решение № 839 на Министерския съвет от 27 октомври 2022 г., но за който не са първоначално предвидени средства за финансиране по приключилата процедура. Свързано е с предложението за включване на Русенски университет „Ангел Кънчев“ в мрежата от изследователски висши училища в България.

3. Промяна на оценката на разходите (бюджета на инвестицията) - от 366 493 000 лв. на 325 385 256 лв. Предлага се стойността на крайна цел № 30 „Доклади за изпълнението на програмите за иновации“ от 9 доклада да се увеличи на 10 доклада чрез финансиране на още 1 изследователско висше училище (Русенски университет „Ангел Кънчев“) с неусвоен ресурс от двете катедри на ЕНП (9 200 749 лв. от МВУ) и от един туининг проект (2 761 104 лв. от МВУ) или общо 11 961 853 лв. МВУ. Също така, неизразходваните средства от 6 проектни предложения за туининг (16 566 624 лв. от МВУ) се предлага да бъдат преразпределят към Инвестиция С1.11 „Центрове за НТИМ и иновации в образованието“ (за нуждите на Националния STEM център), тъй като към момента е идентифициран недостиг на финансов ресурс. Общият ресурс за финансирането на проекти на иновативни малки и средни предприятия, получили знака за качество „Печат за високи постижения“ е до 119 953 920 лв., от които 104 541 120 лв. от МВУ и 15 412 800 лв. за невъзстановим данък, съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), дължим за изпълнение на дейностите. Предлага се общият ресурс да бъде до 80 000 000 лв. от МВУ и 15 412 800 лв. за невъзстановим данък.

4. Промяна на срока за изпълнение на етап № 27 – вместо 30.06.2023 г. да стане 30.06.2024 г. Причината е, че има забавяне при обявяването на процедурата поради необходимост от промени в нормативната уредба, регламентираща правилата по НПВУ. Освен това има малък брой допустими кандидати и невъзможност за докладване на всички подобрени кандидати в рамките на определения срок по етапа.

Изменени елементи	Настояща версия	Изменена версия
Описание на мярката	<p><u>Етап № 27</u> Срок за изпълнение: Т2 2023 г.</p> <p><u>Цел № 28</u> Описание: Завършени проекти в съответствие с изискванията на етапна цел 27. Тук ще спадат 38 проекта на иновативни МСП, 10 проекта с туининг и две катедри на ЕНП.</p> <p><u>Цел № 30</u> Целева стойност на индикатора: „9“</p>	<p><u>Етап № 27</u> Срок за изпълнение: Т2 2024 г.</p> <p><u>Цел № 28</u> Описание: Завършени проекти в съответствие с изискванията на етапна цел 27. Тук ще спадат 15 проекта на иновативни МСП, 3 проекта <u>за туининг</u>.</p> <p><u>Цел № 30</u> Целева стойност на индикатора: „10“</p>
Етапи и цели	Цел № 27, № 28 и цел № 30	Цел № 27, № 28, цел № 30
Оценка на разходите	366 493 000 лв.	325 385 256 лв.
Зелено и цифрово маркиране		
Самооценка за съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“		

Компонент 3 „Интелигентна индустрия“	
Инвестиция/реформа CID номер	С3.12: 2.2а „Схема за безвъзмездна помощ за комбиниране на ВЕИ с местно съхранение“
Инвестиция/реформа име	
Вид промяна в сравнение със CID	[Добавяне/премахване/модифициране]
Правно основание на промяната (изберете поне едно)	<input type="checkbox"/> Член 14(2) - искане за заем <input checked="" type="checkbox"/> Член 18(2) - актуализиране на максималния финансов принос <input type="checkbox"/> Член 21 - изменение поради обективни обстоятелства <input type="checkbox"/> Член 21а - невъзстановима финансова помощ по REPowerEU (приходи по схемата за търговия с емисии) <input type="checkbox"/> Член 21б (2) – трансфери от резерва за приспособяване във връзка с последиците от Брекзит <input type="checkbox"/> Нищо от горното, поправка на техническа грешка
Изменени елементи (само за изменени мерки)	<input checked="" type="checkbox"/> Описание на компонент/мярка <input checked="" type="checkbox"/> Етапи и цели <input checked="" type="checkbox"/> Очаквани разходи

	<input type="checkbox"/> Зелено и цифрово маркиране (потенциално релевантно, тъй като е налице съществена промяна в съответната мярка) <input type="checkbox"/> Самооценка за съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“
--	--

СЗ.П: 2.2а „Схема за безвъзмездна помощ за комбиниране на ВЕИ с местно съхранение

Описание и обосновка на промяната:

Промяна на оценката на разходите (бюджета на инвестицията) – от 200 000 000 лв. на 120 000 000 лв. Процедура BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” е обявена на 14.02.2023 г. с бюджет от 200 000 000 лв. В рамките на крайния срок за кандидатстване по процедурата са подадени общо 562 броя предложения за изпълнение на инвестиции със заявено безвъзмездно финансиране в общ размер на 158 279 586.76 лв., което представлява 79.14% от одобрения бюджет на процедурата. Причините за непълното усвояване на бюджета по процедурата са комплексни. Батериите като технология за съхранение на енергия все още не са широко разпространени в България. Те са задължителен елемент и в основата на проектите по процедурата, което оскъпява цялостната инвестиция и я прави по-малко атрактивна за предприятията. Произведената енергия от фотоволтаичната система е само за собствено потребление и не може да бъде предмет на търговска сделка. В допълнение, от началото на подготовката на мярката (края на 2022 г.) до крайния срок за кандидатстване (май 2023 г.) е налице значителен спад в цените на електрическа енергия, което прави инвестициите в подобни енергийни съоръжения недостатъчно рентабилни и икономически ефективни. Въпреки заявените от кандидатите по-малко средства от планирания бюджет по процедурата, заложените по мярката крайни цели, съгласно Приложение към Решение за изпълнение на Съвета за одобряване на оценката на ПВУ на България, ще бъдат постигнати.

2. Промяна на описанието на етап №53 – вместо „Общото финансиране за одобрените проекти ще е най-малко 92 млн. евро“ да стане „Общото финансиране за одобрените проекти ще е най-малко 60 млн. евро“.

Изменени елементи	Настояща версия	Изменена версия
Описание на мярката	<u>Етап № 53</u> <i>Описание:</i> Процедурите за подбор ще са открити и конкурентни. Бенефициерите ще са МСП, малките дружества със средна пазарна капитализация и дружествата със средна пазарна капитализация. Подбраните проекти ще подпомагат придобиването и привеждането в експлоатация на инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници, като ще включват и капацитет за съхранение на място. Проектите ще са в съответствие с област на интервенция 033 от приложение VII към Регламент (ЕС) 2021/241. Общият инсталиран капацитет за дружество трябва	<u>Етап № 53</u> <i>Описание:</i> Процедурите за подбор ще са открити и конкурентни. Бенефициерите ще са МСП, малките дружества със средна пазарна капитализация и дружествата със средна пазарна капитализация. Подбраните проекти ще подпомагат придобиването и привеждането в експлоатация на инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници, като ще включват и капацитет за съхранение на място. Проектите ще са в съответствие с област на интервенция 033 от приложение VII към Регламент (ЕС) 2021/241. Общият инсталиран капацитет за дружество трябва

	да не надхвърля 1 MW. Бенефициерите ще бъдат дружества с дейност във всички раздели по NACE с изключение на А „Селско, горско и рибно стопанство“ и D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“. Най-малко 50 % от стойността на проекта ще се съфинансира от бенефициера. Общото финансиране за одобрените проекти ще е най-малко 92 млн. евро. С оглед на съответствието на мярката с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост в техническите спецификации на предстоящите покани за представяне на проекти ще изключат дейностите и активите от посочения в описанието на мярката списък на изключените дейности/активи и ще изискват да могат да бъдат избирани само дейности, които съблюдават съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.	да не надхвърля 1 MW. Бенефициерите ще бъдат дружества с дейност във всички раздели по NACE с изключение на А „Селско, горско и рибно стопанство“ и D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“. Най-малко 50 % от стойността на проекта ще се съфинансира от бенефициера. Общото финансиране за одобрените проекти ще е най-малко 60 млн. евро. С оглед на съответствието на мярката с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост в техническите спецификации на предстоящите покани за представяне на проекти ще изключат дейностите и активите от посочения в описанието на мярката списък на изключените дейности/активи и ще изискват да могат да бъдат избирани само дейности, които съблюдават съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.
Етапи и цели	Етап № 53	Етап № 53
Оценка на разходите	200 000 000 лв.	120 000 000 лв.
Зелено и цифрово маркиране		
Самооценка за съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“		

Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“	
Инвестиция/реформа CID номер Инвестиция/реформа име	C4.11 „Подкрепа за обновяване на сградния фонд“ C4.15 „Пилотни проекти за производство на зелен водород и биогаз“ C4.18: Национална инфраструктура за съхранение на електроенергия от възобновяеми източници (RESTORE)
Вид промяна в сравнение със CID	[Добавяне/премахване/модифициране]
Правно основание на промяната (изберете поне едно)	<input type="checkbox"/> Член 14(2) - искане за заем <input checked="" type="checkbox"/> Член 18(2) - актуализиране на максималния финансов принос <input type="checkbox"/> Член 21 - изменение поради обективни обстоятелства <input type="checkbox"/> Член 21а - невъзстановима финансова помощ по REPowerEU (приходи по схемата за търговия с емисии)

	<input type="checkbox"/> Член 216 (2) – трансфери от резерва за приспособяване във връзка с последиците от Брекзит <input type="checkbox"/> Нищо от горното, поправка на техническа грешка
Изменени елементи (само за изменени мерки)	x Описание на компонент/мярка x Етапи и цели x Очаквани разходи <input type="checkbox"/> Зелено и цифрово маркиране (потенциално релевантно, тъй като е налице съществена промяна в съответната мярка) <input type="checkbox"/> Самооценка за съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“

С4.11 „Подкрепа за обновяване на сградния фонд“

Описание и обосновка на промяната:

1. Промяна на описанието на етап №68 и на наименованието на реформата и на целта на цел №74 във връзка с допуснати технически грешки и промяна на целевата стойност на цел №75. Нежилищните сгради по Инвестиция С4.11 включват две подмерки: Подмярка 2: Обновяване на нежилищни сгради, включително обществени сгради и подмярка 3: Обновяване на нежилищни сгради в производството, търговията и услугите, както и на сгради от туристическия сектор. При определяне на целта от 1,4 милиона кв.м. санирана обща разгъната застроена площ на обществени сгради (m²) е взето предвид обновяване за всички нежилищните сгради, което включва както обществени сгради, така и сградите за производството, търговията и услугите, както и на сгради от туристическия сектор. В тази връзка е допусната техническа грешка в описанието на етап №68. Цел №74 е свързана с изпълнението на ключови етапи №72 и 73, включващи покани за представяне на предложения за енергийно-ефективно обновяване на нежилищни сгради и подписване на договори за енергийно-ефективно обновяване на нежилищни сгради. В тази връзка е допусната техническа грешка по цел №74, в колона „Свързана мярка (реформа или инвестиция)“ и в колона „наименование“.

2. Промяна на целевата стойност на индикатора на цел №75 – от 866 сгради на 742. МРРБ е публикувала три процедури за набиране на проекти, както следва:

- BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, по която за целия бюджет на процедурата са получени 323 предложения за 423 сгради, които са в процес по оценка. Процедурата е на конкурентен подбор и в тази връзка се очаква да се одобрят предложения за около 380 сгради.
- BG-RRP-4.022 „Повишаване на енергийната ефективност в публични сгради на Българска академия на науките“ с конкретен бенефициент Българска академия на науките, по която за предвиденото финансиране са получени 12 предложения за 12 сгради, които са в процес по оценка. Предвижда се по процедурата да се одобрят всички предложения.
- BG-RRP-4.021 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване сгради в сферата на производството, търговията и услугите“, по която са получени 412 предложения за 475 сгради, с общо заявено финансиране с 80 млн.лв. по-малко от бюджета на процедурата. Процедурата е на конкурентен подбор и в тази връзка се очаква да се одобрят предложения за около 350 сгради.

Предвижданията са, че по трите процедури сумарно ще се одобрят предложения за 742 сгради. В допълнение, изчисляването на броя сгради е въз основа на unit cost за обществени сгради, калкулиран през 2021 година, на база проекти по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 и Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020. Изчисляването на unit cost е на база договори за енергийна ефективност на обществени сгради, които са изпълнявани в периода 2007-2013г. и 2014-2021г., поради което заложените стойности на договорите, калкулирани в unit cost, не отразяват инфлацията през последните две години, която оказва съществено влияние в посока увеличени цени на основните стоки и материали, формиращи стойността на договорите за строителство.

3. Промяна на оценката на разходите (бюджета на инвестицията) – от 1 807 159 233 лв. на 1 722 159 233 лв. Намалването на целевата стойност от 866 на 742 броя сгради е свързано и с намаляване на бюджета за нежилищни сгради с 85 млн.лв.

Изменени елементи	Настояща версия	Изменена версия
<p>Описание на мярката</p>	<p><u>Етап №68</u> <i>Описание:</i> Схемата включва три подмерки: 1. подмярка 1: Енергийно обновяване на най-малко 3,6 милиона m² обща брутна застроена площ на жилищни сгради; 2. подмярка 2: Енергийно обновяване на най-малко 1,4 милиона m² нежилищни обществени сгради; и 3. подмярка 3: Енергийно обновяване на 866 нежилищни сгради в производството, търговията и услугите, както и на сгради от туристическия сектор. Схемата трябва да осигури най-малко 30 % икономии от потреблението на първична енергия в сравнение със състоянието преди обновяването и съответствие с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).</p> <p><u>Цел №74</u> <i>Наименование на реформата:</i> С4.11: Подкрепа за обновяване на сградния фонд Подмярка 2: Обновяване на нежилищни сгради, включително обществени сгради. <i>Наименование на целта:</i> Завършено енергийно-ефективно обновяване на нежилищни сгради — обновена площ на обществени сгради (подмярка 2).</p> <p><u>Цел №75</u> <i>Целева стойност на индикатора:</i> 866.</p>	<p><u>Етап №68</u> <i>Описание:</i> Схемата включва три подмерки: 1. подмярка 1: Енергийно обновяване на най-малко 3,6 милиона m² обща брутна застроена площ на жилищни сгради; 2. подмярка 2 и 3: Енергийно обновяване на най-малко 1,4 милиона m² нежилищни сгради; и 3. подмярка 2 и 3: Енергийно обновяване на 742 нежилищни сгради. Схемата трябва да осигури най-малко 30 % икономии от потреблението на първична енергия в сравнение със състоянието преди обновяването и съответствие с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).</p> <p><u>Цел №74</u> <i>Наименование на реформата:</i> С4.11: Подкрепа за обновяване на сградния фонд Подмярка 2: Обновяване на нежилищни сгради, включително обществени сгради и подмярка 3: Обновяване на нежилищни сгради в производството, търговията и услугите, както и на сгради от туристическия сектор. <i>Наименование на целта:</i> „Завършено енергийно-ефективно обновяване на нежилищни сгради — обновена площ на обществени сгради (подмярка 2) и обновена площ на сгради в производството,</p>

		търговията и услугите, както и на сгради от туристическия сектор (подмярка 3).
		Цел №75 Целева стойност на индикатора: 742.
Етапи и цели	Етап № 68 и Цели № 74 и 75	Етап № 68 и Цели № 74 и 75
Оценка на разходите	1 807 159 233 лв.	1 722 159 233 лв.
Зелено и цифрово маркиране		
Самооценка за съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“		

C4.15 „Пилотни проекти за производство на зелен водород и биогаз“

Описание и обосновка на промяната:

1. Промяна на наименованието на инвестицията и на наименованието и описанието на етапи №109 и 110 и отпадане на цел №112 – отпадане на „биогаз“. Въвеждането на критериите за устойчивост и критериите за намаление на емисиите на парникови газове (ПГ) за биогаз е изискване на Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (Директивата). България все още не е транспонирала в националното си законодателство тези разпоредби от Директивата. Предвид това не е възможно да бъдат заложили изисквания към крайните получатели на помощта, свързани с изпълнение на критериите за устойчивост и на критериите за намаление на емисиите на ПГ по отношение на биогаза. Преструктурирането на инвестицията е свързано и с изискванията на ЕС по отношение на държавните помощи. Съгласно направените с чл. 1 от Регламент (ЕС) 2023/1315 на Комисията от 23 юни 2023 г. изменения в чл. 41 от Регламент (ЕС) № 651/2014., инвестиционната помощ за производство и съхранение на биогорива, течни горива от биомаса, биогаз (включително биометан) и газообразни и твърди горива от биомаса е освободена от задължението за уведомяване по член 108, параграф 3 от Договора само доколкото подпомаганите горива отговарят на критериите за устойчивост и за намаление на емисиите на парникови газове съгласно Директива (ЕС) 2018/2001 и нейните актове за изпълнение или делегирани актове, и са произведени от суровините, посочени в приложение IX от посочената директива. Приемането на правна регламентация на национално ниво за критериите за устойчивост и за критериите за намаление на емисиите на парникови газове за газообразните горива от биомаса, което включва както приемане на изменения и допълнения в Закона за енергията от възобновяеми източници, така и промяна на подзаконовни нормативни актове към него е фактор, от който зависи структурирането на инвестицията. В тази връзка предлагаме да отпадне финансирането на биогаза, поради невъвеждане на критериите за устойчивост и за намаление на емисиите на ПГ и използване на безвъзмездното финансиране за производството на зелен водород.

2. Промяна на оценката на разходите (бюджета на инвестицията) – от 68 454 050.00 лв. на 64 297 911.00 лв. Промяната се дължи на отпадането на компонент биогаз от Инвестицията. Остойносттаването е изготвено въз основа на одобрени разходи по общия размер на инвестицията за производство на биогаз и зелен водород в съотношение: зелен водород: 65 750 000 евро (128 595 822,5 лв), биогаз 4 250 000 евро (8 312 277,5 лв.)

Изменени елементи	Настояща версия	Изменена версия
Описание на мярката	C4.15 „Пилотни проекти за производството на зелен водород и биогаз“	C4.15 „Пилотни проекти за производството на зелен водород“

	<p><u>Етап № 109</u> Наименование: Стартиране на тръжна процедура за предложения за пилотни проекти за производството на зелен водород и биогаз. Описание: Тръжната процедура за производството на зелен водород и биогаз, която обхваща най-малко 55 MW нов капацитет за производството на зелен водород в електролизьори и най-малко 9 MW производствен капацитет за биогаз, се стартира. Критериите за подбор на тръжната процедура осигуряват съответствие с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).</p> <p><u>Етап № 110</u> Наименование: Подписване на договор(и) за изграждане на електролизьори и капацитет за биогаз. Описание: Договорът(ите) за изграждане се подписва(т) от Министерството на енергетиката със спечелилия(ите) оферент(и) и обхваща(т): 1) нови електролизьори с най-малко 55 MW мощност, с очакван генериран обем от най-малко 7800 тона/година зелен водород, произведен от електроенергия от възобновяеми енергийни източници; 2) ново съоръжение за производство на биогаз с мощност най-малко 9 MW, с очакван генериран обем от най-малко 7 ktoe годишно.</p> <p><u>Цел № 112</u> Наименование: Производство на биогаз Описание: Въвеждане в експлоатация на съоръжение за производство на биогаз с мощност 9 MW, способно да генерира поне 7 ktoe биогаз годишно.</p>	<p><u>Етап № 109</u> Наименование: Стартиране на тръжна процедура за предложения за пилотни проекти за производството на зелен водород. Описание: <u>Тръжната процедура за производството на зелен водород, която обхваща най-малко 55 MW нов капацитет за производството на зелен водород в електролизьори, се стартира.</u> Критериите за подбор на тръжната процедура осигуряват съответствие с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).</p> <p><u>Етап № 110</u> Наименование: <u>Подписване на договор(и) за изграждане на електролизьори.</u> Описание: Договорът(ите) за изграждане се подписва(т) от Министерството на енергетиката със спечелилия(ите) оферент(и) и обхваща(т): 1) нови електролизьори с най-малко 55 MW мощност, с очакван генериран обем от най-малко 7800 тона/година зелен водород, произведен от електроенергия от възобновяеми енергийни източници.</p> <p><u>Цел № 112 – отпада.</u></p>
Етапи и цели	Етапи № 109; № 110 и Цели № 111 и № 112	Етап № 109, № 110 и Цел № 111 <u>Цел № 112 - отпада</u>

<i>Оценка на разходите</i>	68 454 050 лв.	64 297 911 лв.
<i>Зелено и цифрово маркиране</i>		
<i>Самооценка за съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“</i>		

C4.18: Национална инфраструктура за съхранение на електроенергия от възобновяеми източници (RESTORE)

Описание и обосновка на промяната:

1. Промяна на оценката на разходите (бюджета на инвестицията) – от 1 562 815 000 лв. на 781 407 000 лв. Предлага се намаляване на бюджета на инвестицията със 781 408 000 лв. с оглед забавеното начало на изпълнението, необходимостта от дефиниране и провеждане на съответните процедури, както и очакванията за забавяния във веригите за доставки за инфраструктура за съхранение.

2. Отпадане на цели № 123 и 124. Свързано е с предложената по-горе промяна и във връзка с очакваните забавяния във веригите за доставки за инфраструктура за съхранение.

3. Промяна на описанието, на базовата и на целевата стойност на цел № 126 – съответно от 4 000 (MWh) на 0 (MWh) и от 6 000 (MWh) на 3 000 (MWh). Свързано е с намалението на бюджета на инвестицията.

Изменени елементи	Настояща версия	Изменена версия
<i>Описание на мярката</i>	<p><u>Цел № 123</u> <i>Описание:</i> Въвеждане в експлоатация на системи за съхранение на електроенергия с 2000 MWh енергиен капацитет в съответствие с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).</p> <p><u>Цел № 124</u> <i>Описание:</i> Въвеждане в експлоатация на системи за съхранение на електроенергия с 4000 MWh използваем енергиен капацитет в съответствие с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).</p> <p><u>Цел № 125</u> <i>Описание:</i> Въвеждане в експлоатация на системи за съхранение на електроенергия с 6000 MWh използваем енергиен капацитет в съответствие с</p>	<p><u>Цел № 123 – отпада.</u></p> <p><u>Цел № 124 – отпада.</u></p> <p><u>Цел № 125</u> <i>Описание:</i> Въвеждане в експлоатация на системи за съхранение на електроенергия с 3000 MWh използваем енергиен капацитет в съответствие с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).</p> <p><i>Базова стойност на индикатора:</i> 0 (MWh)</p> <p><i>Целева стойност на индикатора:</i> 3000 (MWh)</p>

	<p>техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).</p> <p>Базова стойност на индикатора: 4000 (MWh)</p> <p>Целева стойност на индикатора: 6000 (MWh)</p>	
Етапи и цели	Цели № 123, 124 и 125	Цели № 123, 124 и 125
Оценка на разходите	1 562 815 000 лв.	781 407 000 лв.
Зелено и цифрово маркиране		
Самооценка за съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“		

Компонент 6 „Устойчиво земеделие“	
Инвестиция/реформа CID номер	С6.П1 „Фонд за насърчаване на технологичния и екологичния преход на селското стопанство
Инвестиция/реформа име	
Вид промяна в сравнение със CID	[Добавяне/премахване/модифициране]
Правно основание на промяната (изберете поне едно)	<input type="checkbox"/> Член 14(2) - искане за заем <input checked="" type="checkbox"/> Член 18(2) - актуализиране на максималния финансов принос <input type="checkbox"/> Член 21 - изменение поради обективни обстоятелства <input type="checkbox"/> Член 21а - невъзстановима финансова помощ по REPowerEU (приходи по схемата за търговия с емисии) <input type="checkbox"/> Член 21б (2) – трансфери от резерва за приспособяване във връзка с последиците от Брекзит <input type="checkbox"/> Нищо от горното, поправка на техническа грешка
Изменени елементи (само за изменени мерки)	<input checked="" type="checkbox"/> Описание на компонент/мярка <input checked="" type="checkbox"/> Етапи и цели <input checked="" type="checkbox"/> Очаквани разходи <input type="checkbox"/> Зелено и цифрово маркиране (потенциално релевантно, тъй като е налице съществена промяна в съответната мярка) <input type="checkbox"/> Самооценка за съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“

С6.П1 „Фонд за насърчаване на технологичния и екологичния преход на селското стопанство

Описание и обосновка на промяната:

1. Промяна на описанието на етап № 133 - отпадане на едно от инвестиционните направления на фонда, и на сроковете за изпълнение на етап № 133 и цел № 134 – съответно 31.03.2024 г. вместо 30.09.2023 г. и 31.03.2026 г. вместо 31.12.2025 г. Предложението за промяна е свързано с отпадане на направление „Инвестиции за изграждане/реконструкция и оборудване на животновъдни обекти за отглеждане и преценка на мъжки разплодни животни, в т. ч. добив на биологичен материал от тях“. В хода на подготовка за стартиране изпълнението на заложените дейности по направлението от страна на Министерство на земеделието и храните са идентифицирани рискове, които не са били предвидени, към момента на планиране и разработване на дизайна на направлението за подкрепа и съответно не са били оценени като такива към одобрението на НПВУ, а именно: рискове свързани с приложимия режим по отношение на държавните помощи, което води до и ограничения при предоставянето на подкрепа, и рискове свързани с краткия времеви период за изпълнение на дейностите по направлението спрямо необходимото време за подготовка на проектите.

2. Промяна на оценката на разходите (бюджета на инвестицията) – от 437 382 916 лв. на 432 790 925 лв. Намаляването на разходите е свързано с предложението за отпадане на едно от инвестиционните направления на фонда.

Изменени елементи	Настояща версия	Изменена версия
Описание на мярката	<p><u>Етап №133</u> Срок за изпълнение: Т3 2023 г. Описание: Съобщаване на предоставянето на споразумения за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по четирите направления на фонда: — технологична и екологична модернизация; — центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци; — изграждане/реконструкция и оборудване на животновъдни обекти за отглеждане и преценка на мъжки разплодни животни, в т. ч. добив на биологичен материал от тях; — ефективно управление на водите в земеделските стопанства.....</p> <p><u>Цел №134</u> Срок за изпълнение: Т4 2025 г.</p>	<p><u>Етап №133</u> Срок за изпълнение: <u>Т1 2024 г.</u> Описание: Съобщаване на предоставянето на споразумения за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по трите направления на фонда: — технологична и екологична модернизация; — центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци; — ефективно управление на водите в земеделските стопанства.....</p> <p><u>Цел №134</u> Срок за изпълнение: <u>Т1 2026 г.</u></p>
Етапи и цели	Етап № 133 и Цел № 134	Етап № 133 и Цел № 134
Оценка на разходите	437 382 916 лв.	<u>432 790 925 лв.</u>
Зелено и цифрово маркиране		
Самооценка за съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“		

Компонент 7 „Цифрова свързаност“	
Инвестиция/реформа CID номер	С7.І3 „Цифрова трансформация на Български пощи и предоставяне на комплексни административни услуги“
Инвестиция/реформа име	комплексни административни услуги“
Вид промяна в сравнение със CID	[Добавяне/премахване/модифициране]
Правно основание на промяната (изберете поне едно)	<input type="checkbox"/> Член 14(2) - искане за заем <input checked="" type="checkbox"/> Член 18(2) - актуализиране на максималния финансов принос <input type="checkbox"/> Член 21 - изменение поради обективни обстоятелства <input type="checkbox"/> Член 21а - невъзстановима финансова помощ по REPowerEU (приходи по схемата за търговия с емисии) <input type="checkbox"/> Член 21б (2) – трансфери от резерва за приспособяване във връзка с последиците от Брекзит <input type="checkbox"/> Нищо от горното, поправка на техническа грешка
Изменени елементи (само за изменени мерки)	<input type="checkbox"/> Описание на компонент/мярка <input checked="" type="checkbox"/> Етапи и цели <input checked="" type="checkbox"/> Очаквани разходи <input type="checkbox"/> Зелено и цифрово маркиране (потенциално релевантно, тъй като е налице съществена промяна в съответната мярка) <input type="checkbox"/> Самооценка за съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“

С7.І3 „Цифрова трансформация на Български пощи и предоставяне на комплексни административни услуги“

Описание и обосновка на промяната:

Отпадане на инвестицията. Това е свързано с идентифицираната необходимост от нотификация по отношение на държавните помощи, която предполага дълъг процес на съгласуване със службите на ЕК, което ще доведе до допълнително забавяне на дейностите по тази инвестиция и риск за реализирането ѝ в срок до м. август 2026 г.

Изменени елементи	Настояща версия	Изменена версия
Описание на мярката	С7.І3 „Цифрова трансформация на Български пощи и предоставяне на комплексни административни услуги“	С7.І3 „Цифрова трансформация на Български пощи и предоставяне на комплексни административни услуги“ – отпада
Етапи и цели	Етапи № 152 и 154, Цели № 153, 155, 156, 158, 159 и 160	Отпадане на етапи № 152 и 154, Цели № 153, 155, 159 и 160
Оценка на разходите	101 664 000 лв.	0 лв.
Зелено и цифрово маркиране		
Самооценка за съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“		

Компонент 8 „Транспортна свързаност“	
Инвестиция/реформа CID номер	С8.14 „Интермодален терминал в Русе“
Инвестиция/реформа име	С8.16 „Линия 3 на метрото в София“
Вид промяна в сравнение със CID	[Добавяне/премахване/модифициране]
Правно основание на промяната (изберете поне едно)	<input type="checkbox"/> Член 14(2) - искане за заем <input checked="" type="checkbox"/> Член 18(2) - актуализиране на максималния финансов принос <input type="checkbox"/> Член 21 - изменение поради обективни обстоятелства <input type="checkbox"/> Член 21а - невъзстановима финансова помощ по REPowerEU (приходи по схемата за търговия с емисии) <input type="checkbox"/> Член 21б (2) – трансфери от резерва за приспособяване във връзка с последиците от Брекзит <input type="checkbox"/> Нищо от горното, поправка на техническа грешка
Изменени елементи (само за изменени мерки)	<input checked="" type="checkbox"/> Описание на компонент/мярка <input checked="" type="checkbox"/> Етапи и цели <input checked="" type="checkbox"/> Очаквани разходи <input type="checkbox"/> Зелено и цифрово маркиране (потенциално релевантно, тъй като е налице съществена промяна в съответната мярка) <input type="checkbox"/> Самооценка за съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“

С8.14 „Интермодален терминал в Русе“

Описание и обосновка на промяната:

Отпадане на инвестицията. Предлага се отпадане на инвестицията поради значителното забавяне и невъзможност за изпълнението на инвестицията в рамките на периода на допустимост на разходите по ПВУ, както и поради липсата на достатъчен финансов ресурс, видимо от проведена обществена поръчка за ИМТ-Русе.

Изменени елементи	Настояща версия	Изменена версия
<i>Описание на мярката</i>	С8.14 „Интермодален терминал в Русе“	С8.14 „Интермодален терминал в Русе“ – отпада
<i>Етапи и цели</i>	Етапи № 193, 194, 195 и 196	Отпадане на етапи № 193, 194, 195 и 196
<i>Оценка на разходите</i>	44 157 000 лв.	0 лв.
<i>Зелено и цифрово маркиране</i>		
<i>Самооценка за съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“</i>		

С8.16 „Линия 3 на метрото в София“

Описание и обосновка на промяната:

Промяна на оценката на разходите (бюджета на инвестицията) – от 217 465 416,38 лв. на 239 985 263,69 лв. (според оценка на подадените искове за индексация). Към днешна дата са необходими средства за индексирание на договорите, сключени между Метрополитен ЕАД – краен получател по Инвестиция С8.16 „Осигуряване на устойчива транспортна свързаност чрез изграждане на Етап 3 от Линия 3 на метрото в София – метростанция „Хаджи Димитър“ – жк„Левски-Г““ и дружествата изпълнители на отделните дейности. От изпълнителите има подадени искове към „Метрополитен“ ЕАД за индексация на цената на договор за обществена поръчка на изпълнено строителство за второ, трето и четвърто тримесечие на 2022 г. и първо тримесечие на 2023 г. След направена проверка и оценка на подадените искове стойността на натрупаната индексация за описания период е в размер на 22 519 847,31 лв.

Изменени елементи	Настояща версия	Изменена версия
<i>Описание на мярката</i>		
<i>Етапи и цели</i>	Цели №200 и 201	Цели №200 и 201
<i>Оценка на разходите</i>	217 465 416 лв.	239 985 264 лв.
<i>Зелено и цифрово маркиране</i>		
<i>Самооценка за съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“</i>		

Компонент 9 „Местно развитие“	
Инвестиция/реформа CID номер	С9.12 „Цифровизация за комплексно управление, контрол и ефективно използване на водите“
Инвестиция/реформа име	
Вид промяна в сравнение със CID	[Добавяне/премахване/модифициране]
Правно основание на промяната (изберете поне едно)	<input type="checkbox"/> Член 14(2) - искане за заем <input checked="" type="checkbox"/> Член 18(2) - актуализиране на максималния финансов принос <input type="checkbox"/> Член 21 - изменение поради обективни обстоятелства <input type="checkbox"/> Член 21a - невъзстановима финансова помощ по REPowerEU (приходи по схемата за търговия с емисии) <input type="checkbox"/> Член 21б (2) – трансфери от резерва за приспособяване във връзка с последиците от Брекзит <input type="checkbox"/> Нищо от горното, поправка на техническа грешка
Изменени елементи (само за изменени мерки)	<input type="checkbox"/> Описание на компонент/мярка <input checked="" type="checkbox"/> Етапи и цели <input checked="" type="checkbox"/> Очаквани разходи <input type="checkbox"/> Зелено и цифрово маркиране (потенциално релевантно, тъй като е налице съществена промяна в съответната мярка) <input type="checkbox"/> Самооценка за съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“

С9.12 „Цифровизация за комплексно управление, контрол и ефективно използване на водите“

Описание и обосновка на промяната:

Отпадане на инвестицията. Това е свързано с идентифицираното значително забавяне и невъзможност за изпълнение на инвестицията в рамките на периода за допустимост на разходите по ПВУ. От друга страна, съществуват алтернативи, допринасящи за частично постигане на целта по инвестицията с реализацията на изпълнявани и планирани проекти, със сходен обхват и цели, по линия на ОПОС 2014 – 2020 г. и ПОС 2021 – 2027 г.

Изменени елементи	Настояща версия	Изменена версия
Описание на мярката	С9.12 „Цифровизация за комплексно управление, контрол и ефективно използване на водите“	С9.12 „Цифровизация за комплексно управление, контрол и ефективно използване на водите“ – отпада
Етапи и цели	Етапи № 211 и 212	Отпадане на етапи № 211 и 212
Оценка на разходите	112 571 000 лв.	0 лв.
Зелено и цифрово маркиране		
Самооценка за съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“		

Компонент 10 „Бизнес среда“

Инвестиция/реформа CID номер Инвестиция/реформа име	С10.11 „Укрепване, доразвиване и надграждане на Единната информационна система на съдилищата“ С10.15 „Подкрепа на въвеждането на задължителна съдебна медиация“
Вид промяна в сравнение със CID	[Добавяне/премахване/модифициране]
Правно основание на промяната (изберете поне едно)	<input type="checkbox"/> Член 14(2) - искане за заем <input checked="" type="checkbox"/> Член 18(2) - актуализиране на максималния финансов принос <input type="checkbox"/> Член 21 - изменение поради обективни обстоятелства <input type="checkbox"/> Член 21а - невъзстановима финансова помощ по REPowerEU (приходи по схемата за търговия с емисии) <input type="checkbox"/> Член 21б (2) – трансфери от резерва за приспособяване във връзка с последиците от Брекзит <input type="checkbox"/> Нищо от горното, поправка на техническа грешка
Изменени елементи (само за изменени мерки)	<input checked="" type="checkbox"/> Описание на компонент/мярка <input checked="" type="checkbox"/> Етапи и цели <input checked="" type="checkbox"/> Очаквани разходи <input type="checkbox"/> Зелено и цифрово маркиране (потенциално релевантно, тъй като е налице съществена промяна в съответната мярка) <input type="checkbox"/> Самооценка за съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“

C10.11 „Укрепване, доразвиване и надграждане на Единната информационна система на съдилищата“

Описание и обосновка на промяната:

1. Промяна на оценката на разходите (бюджета на инвестицията) - от 19 313 000 лв. на 24 227 887 лв. Причината е в необходимостта от значително увеличение на средствата за осигуряване на компютърна техника поради инфлационни процеси и на базата на проведени нови пазарни проучвания.

2. Промяна на крайния срок за изпълнение на инвестицията – от 31.12.2023 г. на 30.06.2025 г. Причината е в необходимостта от наличие на подзаконовата нормативна уредба (във връзка с измененията и допълненията на Закона за медиацията и на Гражданско процесуалния кодекс), която регулира съществените детайли на всички процеси за функционирането на модулите, които трябва да бъдат разработени. Подзаконовите актове трябва да бъдат приети не по-рано от м. август 2023 г. (6 месеца след приемането на законодателните промени). След това е необходимо технологично време за изготвянето на функционалните, а впоследствие – на техническите спецификации по ЗОП, провеждане на обществената поръчка и избор на изпълнител – не по-рано от м. декември 2023 г. За самото разработване и внедряване ще са необходимо още 12 месеца и затова срокът трябва да бъде удължен до 30.06.2025 г.

Изменени елементи	Настояща версия	Изменена версия
<i>Описание на мярката</i>	Етап № 258 Срок за изпълнение: Т4 2023 г.	Етап № 258 Срок за изпълнение: Т2 2025 г.
<i>Етапи и цели</i>	Етап № 258	Етап № 258
<i>Оценка на разходите</i>	19 313 000 лв.	24 227 887 лв.
<i>Зелено и цифрово маркиране</i>		
<i>Самооценка за съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“</i>		

C10.15 „Подкрепа на въвеждането на задължителна съдебна медиация

Описание и обосновка на промяната:

1. Промяна на целевата стойност на количествения показател на цел № 268 – от 141 на 225. Причината е в необходимостта от значително увеличаване на броя на помещенията, необходими за провеждане на процедурите по медиация. За по-големите окръжни центрове ще са необходими повече от 1 помещение, като само за района на София те следва да са минимум от 20 отделни помещения. Всяка медиационна процедура трае по около 3 часа, което означава, че не повече от 3 процедури в едно помещение могат да се проведат на ден. Делата, по които ще се провежда медиация, средногодишно само за апелативния район на София възлизат на 5500 бр.. Близо 248 са работните дни за 2023 г., например, което прави приблизително по 90 медиации на ден. Същото се отнася и до останалите съдилища в областните центрове- Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново. Или, извън планираните по ПВУ 141 помещения са нужни още близо 84 допълнителни помещения.

2. Промяна на оценката на разходите (бюджета на инвестицията) - от 1 615 651 лв. на 5 917 451 лв. Причината е в необходимостта от значително увеличение на средствата за ремонт и обзавеждане на помещенията за реализиране на процедури по медиация поради високата инфлация, както и поради предложеното увеличаване на броя на помещенията.

Изменени елементи	Настояща версия	Изменена версия
Описание на мярката	Цел №268 Целева стойност на индикатора: 141. Описание: Целта се постига при изграждането на: - 15 центъра за медиация в окръжните съдилища, които заедно с вече съществуващите 13 центъра за медиация в останалите окръжни съдилища, ще осигурят наличието на център за медиация във всичките 28 съдебни области; - 113 териториални отделения към 28-те центъра за съдебна медиация, което ще осигури наличието на териториално отделение във всеки районен съд.	Цел №268 Целева стойност на индикатора: 225 . Целта се постига при изграждането на: - 15 центъра за медиация в окръжните съдилища, които заедно с вече съществуващите 13 центъра за медиация в останалите окръжни съдилища, ще осигурят наличието на център за медиация във всичките 28 съдебни области; - 197 териториални отделения към 28-те центъра за съдебна медиация, което ще осигури наличието на териториално отделение във всеки районен съд.
Етапи и цели	Цел № 268	Цел № 268
Оценка на разходите	1 615 651 лв.	5 917 451 лв.
Зелено и цифрово маркиране		
Самооценка за съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“		

С10.19: Дигитализиране на информационни масиви в администрацията, съдържащи регистри данни

Описание и обосновка на промяната:

1. Промяна на оценката на разходите (бюджета на инвестицията) - от 123 700 000 лв. на 61 850 000 лв. Предложеното намаление на бюджета е продиктувано от забавянето в изпълнението на инвестицията и в нейната сложност, поради което е идентифициран значителен риск за реализирането на дейностите по проекта в предварително предвидения обем в рамките на месец август 2026 г.

2. Промяна на целевата стойност на цел № 276 и на базовата и целевата стойност на цел № 277 – съответно от 30 000 000 (бр. цифровизирани страници) на 15 000 000 (бр.), от 30 000 000 (бр.) на 15 000 000 (бр.) и от 86 100 000 (бр.) на 43 050 000 (бр). Промяната се предлага във връзка с намалението на бюджета на инвестицията.

Изменени елементи	Настояща версия	Изменена версия
Описание на мярката	Цел № 276	Цел № 276

	Целева стойност на индикатора: 30 000 000 (бр. цифровизирани страници) Цел № 276 Базова стойност на индикатора: 30 000 000 Целева стойност на индикатора: 86 100 000	Целева стойност на индикатора: 15 000 000 (бр. цифровизирани страници) Цел № 276 Базова стойност на индикатора: 15 000 000 Целева стойност на индикатора: 43 050 000
Етапи и цели	Цели № 276 и 277	Цели № 276 и 277
Оценка на разходите	123 700 000 лв.	61 850 000 лв.
Зелено и цифрово маркиране		
Самооценка за съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“		

Компонент 12 „Здравеопазване“	
Инвестиция/реформа CID номер	C12.11 „Модернизирани на болничните заведения“
Инвестиция/реформа име	
Вид промяна в сравнение със CID	[Добавяне/премахване/модифициране]
Правно основание на промяната (изберете поне едно)	<input type="checkbox"/> Член 14(2) - искане за заем <input checked="" type="checkbox"/> Член 18(2) - актуализиране на максималния финансов принос <input type="checkbox"/> Член 21 - изменение поради обективни обстоятелства <input type="checkbox"/> Член 21а - невъзстановима финансова помощ по REPowerEU (приходи по схемата за търговия с емисии) <input type="checkbox"/> Член 21б (2) – трансфери от резерва за приспособяване във връзка с последиците от Брекзит <input type="checkbox"/> Нищо от горното, поправка на техническа грешка
Изменени елементи (само за изменени мерки)	<input checked="" type="checkbox"/> Описание на компонент/мярка <input checked="" type="checkbox"/> Етапи и цели <input checked="" type="checkbox"/> Очаквани разходи <input type="checkbox"/> Зелено и цифрово маркиране (потенциално релевантно, тъй като е налице съществена промяна в съответната мярка) <input type="checkbox"/> Самооценка за съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“

C12.11 „Модернизирани на болничните заведения“

Описание и обосновка на промяната:

1. Промяна на оценката на разходите (бюджета на инвестицията) – от 349 128 000 лв. на 191 684 581 лв. Това е свързано с промени в инвестицията, от която се предлага да отпадне компонент 2 „Изграждане на капацитет за прилагане на най-съвременни методи за лечение на онкологични заболявания в България чрез създаване в гр. София на Национален център за лъчелечение с протонна терапия, с фокус върху лечението на деца.“ Забавянето в изпълнението на този компонент няма да позволи неговото завършване в рамките на периода на допустимите разходи по Плана за възстановяване и устойчивост.

2. Промяна на описанието на етап № 329 и отпадане на етап № 331 във връзка с отпадането от инвестицията на компонента за изграждането на Националния център за лъчелечение с протонна терапия.

Изменени елементи	Настояща версия	Изменена версия
Описание на мярката	<p><u>Етап № 329</u> <i>Описание:</i> За избора на изпълнители се провеждат процедури за възлагане на обществени поръчки. Договорите обхващат осигуряването на медицинско оборудване на болнични заведения за педиатрична и/или онкологична помощ, включително Националния център за лечение с протонна терапия.</p> <p><u>Етап № 331</u> <i>Описание:</i> След сключването на договори (ключов етап 329) се изпълняват строителните работи и се доставя и монтира оборудването за създаване на Национален център за лечение с протонната терапия.</p>	<p><u>Етап № 329</u> <i>Описание:</i> За избора на изпълнители се провеждат процедури за възлагане на обществени поръчки. Договорите обхващат осигуряването на медицинско оборудване на болнични заведения за педиатрична и/или онкологична помощ.</p> <p><u>Етап № 331 – отпада.</u></p>
Етапи и цели	Етапи № 329 и 331	<u>Етап № 329 и отпадане на етап № 331</u>
Оценка на разходите	349 128 000 лв.	<u>191 684 581 лв.</u>
Зелено и цифрово маркиране		
Самооценка за съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“		